

**Tabelle 1: Checkliste nach [4] – auszugsweise**

Position Baugruppe / Bauelement / Tätigkeit	Tätigkeit Klima- und Lüftung	Dim.	Planwert gemäß Typen- schild	Istwert / Datum / in Ordnung		Sollwert	Bemerkungen
				ja	nein		
<b>1 Luftfördereinrichtung</b>							
<b>1.1 Ventilatoren</b>		<b>Aufgenommen am:</b>					
1.1.1	Hersteller	-					
1.1.2	Typ	-					
1.1.3	Baujahr	-					
1.1.4	Letzte Wartung durchgeführt am	-					
1.1.5	Bauart (radial-, vorw. /rückw. Gekrümmt, axial, halbaxial, Querstrom	-					
1.1.6	Optischer Zustand i. O.?						
1.1.7	Akustischer Zustand i. O.?						
1.1.8	Luftmengen-Förderung variabel?						
1.1.9	Anströmung i. O.?						
1.1.10	Abströmung i. O.?						
1.1.11	Flexible Verbindung vorhanden und dicht?						
1.1.12	Antriebselemente i. O.?						
1.1.13	Luftmenge	m <sup>3</sup> / h					
1.1.14	Statische Druckerhöhung	Pa					
1.1.15	Leistungsbedarf	kW					